

Приложение №4

Отчёт по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Наименование муниципального образования город Канск Красноярский край

составлен по состоянию на 01.10.2016 года

		Единица измерения	с участием средств	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
	2	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
Объявлено аукционов	3	факт	тыс. кв. м. 3,86557	0
	4	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
Заключение контрактов	5	факт	тыс. кв. м. 3,86557	0
	6	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
Исполнение контрактов	7	факт	тыс. кв. м. 0	0
	8	план	тыс. кв. м. 17,40708	0
Предоставление земельных участков	9	факт	тыс. кв. м. 17,40708	0
	10	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
Ввод дома в эксплуатацию	11	факт	тыс. кв. м. 0	0
	12	план	тыс. кв. м. 3,59301	0
Переселение жителей	13	факт	тыс. кв. м. 0	0
	14			
Причины отставания от графика				

Исполняющий обязанности
главы города Канска

М.П.



(ПОДПИСЬ)

Н.В. Кадач

Приложение №4

Отчёт по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Наименование муниципального образования образования город Канск Красноярский край

составлен по состоянию на 01.10.2016 года

		единица измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	16,43642	0
Объявлено аукционов	2	план	16,43642	0
	3	факт	16,43642	0
	4	план	16,43642	0
Заключение контрактов	5	факт	14,95581	0
	6	план	16,43642	0
Исполнение контрактов	7	факт	4,38539	0
	8	план	18,361	0
Предоставление земельных участков	9	факт	18,361	0
	10	план	16,43642	0
Ввод дома в эксплуатацию	11	факт	3,922	0
	12	план	16,43642	0
Переселение жителей	13	факт	3,8938	0
	14			
Причины отставания от графика				

Исполняющий обязанности
главы города Канска

М.П.



(подпись)

Н.В. Кадяч